

Prüfung Versammlungsstätte MZH Nievern 2024 -Stand: 11.03.2025

Nr.	Beschreibung	Zu erledigen bis	Vorschlag/ Bemerkung	Veranlassungen
1	Flucht- und Rettungswegebeleuchtung Sachkundenachweis	01.03.2025	Elektriker mit Sachkundenachweis/Elektrofirma	OT mit Firma Elektro Herrmann, Bad Ems. Einzelheiten über die weitere Vorgehensweise besprochen. Angebot folgt
	Prüfbuch neu		Elektriker mit Sachkundenachweis/Elektrofirma	dto
2	Überprüfung elektrischer Anlagen, Bestätigung durch Prüfsachverständigen		Elektrofirma	dto
3	Überprüfung Fenster Rauchableitung, Vorlage des Überprüfungsprotokolls (jährlich)	01.03.2025	selbst erstellen	Prüfprotokoll wird erstellt - Prüfung für 2025 am 17.02. durchgeführt
4	Feuerlöscher (werden geprüft)		Markus Groß Singhofen	Alle Feuerlöscher wurden zeitgerecht überprüft.
5	Blitzschutzanlage Wartung	01.03.2025	Covi Arzbach	Fa. Blitzschutz Covi, Arzbach hat sich die Anlage angesehen und kontrolliert. Einsatz einer Hebebühne erforderlich. T. in Kürze
	ggf. Mängelbeseitigungen			dto
6	Absturzsicherung Bühne Stellungnahme Bühnennutzung		selbst erstellen	Die Nachweis- und Beachtungspflicht wird in die Mietverträge mit aufgenommen
7	Flucht- und Rettungswege (Seitentür Haupteingang)Türreparaturen	01.05.2025	Schreiner	Seitentür lässt sich öffnen, OT mit Fa. Küppers am 05.03.2025: Keine Umrüstungsmöglichkeiten, Tür muss ggf. komplett erneuert werden. Erf. Brandklasse mit KV klären.

Prüfung Versammlungsstätte MZH Nievern 2024 -Stand: 11.03.2025

8	Bestuhlungsplan		Fachfirma	Firma Schmelzeisen, Weisel ist informiert. Terminabstimmung steht noch aus.
	Rettungswegepläne Änderung		Fachfirma	dto
9	Flucht- und Rettungswege Alte Schule	01.05.2025		Material vor Stromkasten wird in Sitzungssaal integriert
	Entfernung Brandlasten Treppenhaus		Ortsgemeinde, Mieter	Mieter ist aufgefordert, die Brandlasten bis Ende 03 zu entfernen.
	Rauchwarnmelder DIN EN 14604		selbst einbauen	Rauchmelder sind beschafft und werden zeitnah eingebaut
	Wohnungsabschlusstür T30/RS			Problem
10	Elektrische Verbraucher auf nicht brennbare Unterlage stellen (HVN-Raum)		Mieter (HVN) informieren	erledigt
11	Deckendurchbruch im neuen Sitzungssaal abschotten	01.03.2025	selbst erledigen	wird in Kürze erledigt
12	Austausch oder Ertüchtigung (?) Hofausgangstür in T30/RS		Schreiner	Brandlasten sind entfernt. Einbau einer neuen Tür kann, muss aber nicht. Fa. Küppers macht Angebot.
13	Austausch Tür Umkleide zum Treppenraum in T30		selbst erledigen	Auf Empfehlung des Bauausschusses wird die Tür entfernt und der Durchbruch zugemauert.
14	Fenster Umkleide zum überdachten Hof		selbst erledigen	Brandlasten sind entfernt
15	Offene Verteilerdose, Anbringung Abdeckung		selbst	erledigt